



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SOLICITUD DE PAGO

L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA	RICARDO RODRIGUEZ NIETO
OBRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KILOMETRO 3.8 DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO, AMPLIACION DE CONTRATO
FECHA	martes, 29 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACION UNO
POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:
\$ **46,253.55**

RECURSO	PROPIOS
CONTRATO N°	SMA-OPM-FP-2015-01
N° DE FACTURA	26
RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA)	
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)	

NETO A PAGAR \$ **46,253.55**



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

PARA SU CONCIMIENTO



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
CONTRALORIA

ING. HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO
CONTRALOR MUNICIPAL



* SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUADO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO DE ESTA OBRA PUBLICA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

4C038E12-D500-4236-B224-C80CD2BAAD5C

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-29T12:34:05

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

26

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas fisicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
122.50	N/A		MTS3. DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C	325.50	39873.75
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 39,873.75
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16.00%	\$ 6,379.80
Método de Pago: CHEQUE					
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago: CONTADO				TOTAL	\$ 46,253.55

Total con letra:

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 55/100 MN

Sello digital del CFDI:

JAmMTxjWEuApW2FG6vFMUOsYfrzvhWk0TX6sVjKXFHDlxnJQ8xSIIMHVFRYwKfTe1OCnEYtZHqpnKHk/JRTsDc5RrGnY2zSwiEzal9sHz2DjFN4JmndPKGxYRKInq0TH5F3sF7rmy/
10MrP+/TSloeTCP7hP7zC51sOdrNOok=

Sello del SAT:

hEu9c4XJmhJg54KDqfJ7dX/galQXZD4fVVDykitEufBvaCc93d2LTjmSK/LILAYUXuGGKKfQnerhjYVgu3EEBm4ye7cg75oFLLEQBQ51bx7WsaPRJoXsNi1AR3TKSC7LgZ5JZ3V9vIALaq0
p6aglSIFAf0VDdom/AMGloT3P8E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C038E12-D500-4236-B224-C80CD2BAAD5C|2015-12-29T12:38:38|
JAmMTxjWEuApW2FG6vFMUOsYfrzvhWk0TX6sVjKXFHDlxnJQ8xSIIMHVFRYwKfTe1OCnEYtZHqpnKHk/JRTsDc5RrGnY2zSwiEzal9sHz2DjFN4JmndPKGxYRKInq0TH5F3sF7rmy/10MrP+/TSloeTCP7hP7zC51sOdrNOok=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-29T12:38:38



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

UNO

FECHA DE INICIO

02 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO

04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO (AMPLIACIÓN)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION

02 de Diciembre del 2015

UBICACIÓN :

SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No.

SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTES

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL	\$	39,873.75
(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN	\$	39,873.75
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	39,873.75
(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)	\$	6,379.80
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)	\$	46,253.55
(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)		
(G) 5 AL MILLAR		

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)) \$ 46,253.55

NETO A PAGAR (I-G) \$ 46,253.55

AVANCES

FISICO

62.50%

FINANCIERO

62.50%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO	\$	74,005.68
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-

CONTRATO

ANTICIPO

ACUMULADO ANTERIOR	0.00	AMORTIZADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	46,253.55	AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
ACUMULADO A LA FECHA	46,253.55	AMORTIZADO ACUMULADO	\$	-
SALDO	27,752.13	SALDO POR AMORTIZAR	\$	-
SALDO QUE SE CANCELA	0.00			

LUGAR Y FECHA : SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

ESTIMACION DE OBRA

UNO

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE

RICARDO RODRIGUEZ NIETO



PERIODO DE TRABAJO

02 de Diciembre

CUERPO DE ESTIMACIÓN

RCU No.	CONCEPTO	CANTIDADES				IMPORTE		
		UNI	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO
1.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO Excavación por medios mecánicos (tractocompactor) en terreno tipo "C". Incluye retiro de material producto de excavación (volteos) a primera estación a 200m	m3	196.00	122.50	-	122.50	73.50	\$325.50 \$
								39,873.75 \$

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$39,873.75
16.0 % DEL I.V.A.	\$6,379.80
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$46,253.55

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural (Ampliación)

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jalostotitlán al Relleno Sanitario Municipal.



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR
01

CONTRATISTA: Ricardo Rodriguez Nieto

NÚM	CONCEPTO	Localización ejes		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total

1.-	Excavación por medios mecánicos (tractocompactor) en terreno tipo "C". Incluye retiro de material producto de excavación (volteos) a primera estación a 200m	0+000	-	0+025	1.00	25.00	7.00	0.70	m3	122.50	\$ 325.50	\$ 39,873.75
-----	---	-------	---	-------	------	-------	------	------	----	--------	-----------	--------------

Subtotal =	\$	39,873.75
IVA (16%) =	\$	6,379.80
Total a Pagar =	\$	46,253.55



4. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Gerardo Israel Laríos Ruíz

Residente de obra
Ricardo Rodriguez Nieto

Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz






G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma manuscrita]