



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS


SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA 21 DEL MES DE ABRIL DEL 2023.

EN LA CALLE_EXIQUIO CAMPOS, ENTRE LIBRAMIENTO Y AQUILES SERDAN REUNIDOS LOS CIUDADANOS, DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

QUIENES UNIERON ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESQUINA DEL CRUCE DE LAS CALLES EXIQUIO CAMPOS Y LIBRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA DE:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	PREELIMINARES				
A1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIDRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	89.00	\$28.00	\$2,492.00
A2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -.60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	54.00	\$453.00	\$24,462.00
	CARGAS ACARREOS DE MARETERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EXEDENTE PUESTOS EN EL SANITARIO MUNICIPAL	M3	54.00	\$350.00	\$18,900.00
B	PAVIMENTO				
B1	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	89.00	\$27.00	\$2,403.00





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN


B2	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE HIDRAULICA, MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,	M3	18.00	\$425.00	\$7,650.00
B3	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA 70-30, MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,	M3	24.00	\$457.08	\$10,969.82
B4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, M'R45- R.N., T.M.A. 19 MM , 18 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO y/o TEXTURIZAD. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, COLADO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	89.00	\$530.00	\$47,170.00
B5	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	ML	88.00	\$28.00	\$2,464.00
B6	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN.	ML	88.00	\$58.00	\$5,104.00
D	LIMPIEZA				
D1	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.00	\$6.00	\$1,230.00

SUB TOTAL \$122,844.82

IVA \$19,655.17

TOTAL \$142,500.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 142,500.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO 00/100 M.N.)


LOS TRABAJOS SE INICIARON EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTITRES Y SE TERMINARÍAN EL DÍA 21 DE ABRIL DEL MISMO AÑO.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE DETERMINAN, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO Y EN FUNCIONES DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN


H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS


C. SALVADOR MORALES HERNANDEZ
CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V.
"EL CONTRATISTA"

