CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO Fecha: 10/04/2023

Obra: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESQUINA DEL CRUCE DE LAS CALLES EXIQUIO CAMPOS Y LIBRAMIENTO EN LA CABECERE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Ciudad: SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Duracion: 15 dias naturales
Inicio obra: 10/04/2023
Fin obra: 25/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	TOTAL
A	PRELIMINARES					
A1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIDRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.357026% 87.71 $ 2,455.88			2.357026% 87.71 $ 2,455.88
A2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -.60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	26.693323% 61.40 $ 27,812.84			26.693323% 61.40 $ 27,812.84
B	PAVIMENTO					
B1	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.357026% 87.71 $ 2,455.88			2.357026% 87.71 $ 2,455.88
B2	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE HIDRAULICA , MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,	M3	7.239438% 17.54 $ 7,543.06			7.239438% 17.54 $ 7,543.06

Monto esta hoja: $ 40,267.66
Acumulado: $ 40,267.66

APODERADO LEGAL: SALVADOR MORALE HERNANDEZ

H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel El Alto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO Fecha: 10/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO

Ciudad: SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Duracion: 15 dias naturales
Inicio obra: 10/10/2022
Fin obra: 25/11/2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	TOTAL
B3	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA 70-30, MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	9.680644% 21.93 $ 10,086.65			9.680644% 21.93 $ 10,086.65
B4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, M´R45- R.N., T.M.A. 19 MM , 18 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO y/o TEXTURIZAD. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, COLADO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	44.615141% 87.71 $ 46,486.30			44.615141% 87.71 $ 46,486.30
B5	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	M2	1.591147% 59.21 $ 1,657.88			1.591147% 59.21 $ 1,657.88
B6	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN.	M3	3.295948% 59.21 $ 3,434.18			3.295948% 59.21 $ 3,434.18

APODERADO LEGAL: SALVADOR MORALE HERNANDEZ

Monto esta hoja: $ 61,665.01
Acumulado: $ 101,932.67

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto
DIRECCIÓN

CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO Fecha: 10/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO

Ciudad: SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Duracion: 15 dias naturales
Inicio obra: 10/10/2022
Fin obra: 25/11/2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	TOTAL
D	LIMPIEZA				
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			2.170305%	2.170305%
D1		M3		376.89	376.89
				$ 2,261.33	$ 2,261.33

APODERADO LEGAL: SALVADOR MORALE HERNANDEZ

Monto esta hoja: $ 2,261.33
Acumulado: $ 104,194.00

CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO Fecha: 10/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO

Ciudad: SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Duracion: 15 dias naturales
Inicio obra: 10/10/2022
Fin obra: 25/11/2022

CODIGO	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	TOTAL
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:		$ 30,268.72	$ 73,925.28	
ACUMULADO:		$ 30,268.72	$ 104,194.00	
PORCENTAJE PREDIO:		29.05%	70.95%	
PORCENTAJE ACOMULADO:		29.05%	100.00%	

H. Ayuntamiento Constitu
San Miguel el Alto
DIRECCION
DE OBRAS PUB